

Утверждаю  
Директор МАОУ ПГО  
«СОШ №13 с УИОП»  
Е.Е. Титова  
«17» января 2023г.

Отчет о выполнении предписания о устранении нарушений  
обязательных требований по пожарной безопасности от 15.08.2023г.

Срок устранения нарушений до 01.05.2024г. согласно предписанию, об устранении нарушений обязательных требований от 21.08.2023г.

№ п/п	Предписание	Сроки исполнения предписания	Мероприятия по исполнению предписания	Выполнено/Не выполнено
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с инструкцией на технические средства завода изготовителя, национальными и(или) международными стандартами(смонтированной в 2006 году в соответствии с рабочим проектом), а именно не организовал своевременную замену отдельных составляющих частей системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения	01.05.2024г.	Проект по замене пожарной сигнализации и оповещения, и управления эвакуацией людей объекта выполнен 14.12.2022г. ООО Финансовая Строительная Корпорация «Союз» Работы по замене пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей объекта выполнены ООО СОНАР ИНЖИНИРИНГ 16.10.2023г.	Выполнено.

	управления эвакуацией людей объекта( с учетом достижения ими предельного ресурса эксплуатации) регламентированной документацией на них.			
2.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	01.05.2024г.	12.09.2023г. направленно письмо в ОМС УО ПГО начальнику М.В. Чесноковой о необходимости выделения целевых финансовых средств на разработку проектно-сметной документации на оборудование путей эвакуации аварийным освещением и установку четырех противопожарных дверей. 20.12.2023г. повторно направленно письмо о выделении финансовых средств на исполнение данного предписания. 10.01.2024г. Получен ответ от начальника ОМС УО ПГО М.В. Чесноковой о том, что лимиты бюджетных обязательств на выше указанные работы будут доведены до школы в 2024г. при условии экономии бюджетных ассигнований или выделения дополнительных ассигнований по мероприятию «Обеспечение мероприятий по укреплению и развитию материально-технической базы муниципальных образовательных организаций» в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Полевском городском округе на 2021-2026 годы»	Не выполнено. По причине отсутствия финансовых средств.
3.	Помещение трансформаторной , тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям	01.05.2024г.		
4.	Помещение склада сухих продуктов , тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям	01.05.2024г.		
5.	Помещение книгохранилища , тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям	01.05.2024г.		
6.	Помещение для хранения лыж , тип заполнения проема не соответствует предъявляемым к нему требованиям	01.05.2024г.		

Заместитель директора по АХР

О.А. Бороненкова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 203213900564843355954824568531281433305066908461

Владелец Титова Екатерина Евгеньевна

Действителен с 14.10.2024 по 14.10.2025